

Rotonde Bredaseweg Baarle Nassau

Met de aanleg van de rotonde aan de Bredaseweg is het project omlegging Baarle qua realisatie van de wegen en kunstwerken definitief van start gegaan.

Half juni zijn wij gestart met de zandophoging op de locatie van de rotonde om vervolgens half september de zandbaan te profileren en de puinbaan te realiseren. Voorgenoemde werkzaamheden zijn de voorbereidend op het betonwerk bestaande uit de midden geleiding en de binnenring van rotonde deze werkzaamheden hebben begin oktober plaatsgevonden. Na het uitharden van het beton hebben we eind oktober het asfalt op de rotonde aangebracht. Tevens is de verlichting en zijn de verkeersborden aangebracht. Omdat de rotonde naast de huidige weg is gebouwd hebben we een groot deel van de rotonde buiten het verkeer kunnen bouwen. Hierdoor heeft het doorgaande verkeer tussen Baarle en Chaam minimale hinder ondervonden van de bouw van de rotonde.

In het weekend van 27 t/m 29 oktober hebben we de aansluitingen op de bestaande weg gerealiseerd. Voor de aansluiting van de nieuwe rotonde op de bestaande weg hebben we het doorgaande verkeer 32 uur omgeleid. Binnen deze afsluiting hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Verwijderen van asfalt en fundering van de oude weg, het ontgraven van cunetten, de opbouw van fundering van de nieuwe aansluiting, het aanbrengen van het asfalt, het aanbrengen van de verhardingen zoals de fietspaden en de aansluitingen van de percelen en het afwerken van de bermen. Binnen de geplande tijd is de rotonde weer open gesteld voor het doorgaande verkeer. Vanwege regenachtige weer is de markering op 7 november aangebracht.

Het eerste onderdeel van project “Omlegging Baarle” is volgens planning en met de minimale hinder gerealiseerd.



Figuur 1 Rotonde Bredaseweg